

(仮称) 地域エネルギーセンター等整備・運営事業

■工事進捗状況 (2月14日時点) 外部足場撤去→外構工事

忠岡町し尿処理施設解体撤去事業、中継施設整備事業、中継施設運営事業及び忠岡町一般廃棄物外部委託処理事業に係る実施協定に基づき、令和5年8月21日から令和6年3月31日を工期として中継施設整備工事を実施しています。



■全体スケジュール案

	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	R 15	R 16
基本協定	基本協定締結 ●	▼											
ごみ中継事業	実施協定締結 ●	施設整備工事	ごみを積み替えて、民間処理施設に委託処理										
地域エネルギーセンター		実施協定締結 (時期未定) ●	施設設計、環境アセス、許認可						施設整備工事				
施設稼働・供用開始		▲	令和6年2月現在										供用開始 →

■今後の予定

日時	内容
令和6年3月	土地貸付契約の締結
令和6年3月末	中継施設完成
令和6年4月1日	ごみ中継事業開始
令和6年4月以降	新施設実施協定の締結に係る協議開始