

し尿処理施設解体撤去工事の概要

令和 5 年 5 月 22 日から令和 5 年 8 月 31 日を工期として実施しておりました「し尿処理施設解体撤去工事」は令和5年7月20日をもって終了いたしました。

➤竣工後写真 1



➤竣工後写真 2



忠岡町し尿処理場解体撤去工事

[実施工程表]

令和5年4月10日～令和5年7月20日
令和5年4月10日～令和5年8月31日

[工事工程表]

工事番号	令和5年度		第		号		5月		6月		7月		8月		
	延長 数量	単位	(R.5年)	4月	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	
準備工	1.0	式			施工計画作成・各官庁手続き等										
撤去工事	1.0	式			先行・内装撤去									外構撤去	
仮設物設置工事	1.0	式			仮用・足場工									煙突足場	
躯体解体工事	1.0	式			各棟屋解体・処分工										
同上基礎撤去	1.0	式			躯体基礎撤去・処分工										
煙突撤去工	1.0	式			煙突撤去・処分工										
屋上防水撤去工	1.0	式			屋上防水撤去工										
既存杭引抜工	1.0	式			既存杭引抜工										
整地工事	1.0	式			場内整地工										
共通仮設工	1.0	式													
後片付工	1.0	式			場内片付工										

[注] 工事内容に応じ、ネットワーク式とする。

══ [当初]
 ══ [実施]