

# 忠岡町下水道課 事後評価

参考資料 1

計画名称	忠岡町公共下水道整備計画（重点計画）	計画事業費	¥118,000,000
計画期間	平成27年度～平成31年度（5カ年）	実施事業費	¥115,117,180
成果目標	下水道整備の促進を推進することで、効果的・経済的に安全・安心・快適な生活の確保を図る。		

成果目標		下水道処理人口普及率を、96.7%（H27当初）から97.0%（H31末）に増加させる。						
	行政人口	整備済人口	下水道処理人口普及率	目標値	整備延長	事業費	国費額	補足
H27当初	17,704	17,120	96.70%	-	-	-	-	-
H27年度	17,660	17,067	<b>96.64%</b>	-	VU200Φ 68.0m	23,954,080	11,500,000	詳細設計、水道移設設計を含む
H28年度	17,482	16,924	<b>96.81%</b>	-	VU200Φ 35.0m	30,523,400	14,000,000	水道移設、ガス移設を含む
H29年度	17,306	16,782	<b>96.97%</b>	96.8%	VU200Φ 75.0m	21,337,120	8,500,000	水道復元を含む
H30年度	17,226	16,707	<b>96.99%</b>	-	VU200Φ 70.0m	16,595,280	6,000,000	-
H31年度	17,144	16,653	<b>97.14%</b>	97.0%	VU200Φ 80.0m	22,707,300	11,000,000	詳細設計を含む
合計	-	-	-	-	VU200Φ 328.0m	115,117,180	51,000,000	-

