

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年11月25日

計画の名称	忠岡町公共下水道整備計画（重点計画）（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度 ～ 令和04年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	忠岡町													
計画の目標	浸水対策の促進及び老朽化施設の計画的な長寿命化を推進することで、効率的、経済的に安全・安心な生活の確保を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		589	A	579	B	0	C	10	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	1.69	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R4末
1	忠岡雨水ポンプ場の老朽化対策率を12.7%（H30）から53.4%（R4）に増加させる。			
	忠岡雨水ポンプ場老朽化対策率	12%	41%	53%
	忠岡雨水ポンプ場老朽化対策率＝改築・更新済みの設備台数（台）／改築・更新対象の設備台数（台） 86台			
2	忠岡雨水ポンプ場の老朽化対策率を12.7%（H30）から53.4%（R4）に増加させる。			
	忠岡雨水ポンプ場老朽化対策率	12%	41%	53%
	忠岡雨水ポンプ場老朽化対策率＝改築・更新済みの設備台数（台）／改築・更新対象の設備台数（台） 86台			
3	浸水リスクの高い地区を抽出し、浸水対策実施率を0%（H30）から100%（R4）に増加させる。			
	浸水対策実施率	0%	62%	100%
	浸水対策実施率＝浸水対策整備済み面積（ha）／浸水対策整備対象面積（ha） 2.5ha			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
下水道長寿命化計画、下水道ストックマネジメント計画														

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	忠岡町	直接	忠岡町	ポンプ 場	改築	長寿命化計画（忠岡雨水 ポンプ場）	機械・電気設備の改築・更新	忠岡町	■	■	■			155		策定済
		下水道長寿命化計画																	
		A07-002	下水道	一般	忠岡町	直接	忠岡町	ポンプ 場	改築	ストックマネジメント計 画（忠岡雨水ポンプ場）	計画策定、点検・調査、改築 ・更新	忠岡町	■	■	■	■	■	200	
	下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-003	下水道	一般	忠岡町	直接	忠岡町	管渠（ 雨水）	新設	第2排水区他 雨水浸水 対策事業	調査・設計・浸水対策	忠岡町	■	■	■	■	■	144		-
	A07-004	下水道	一般	忠岡町	直接	忠岡町	ポンプ 場	改築	耐水化対策事業（忠岡雨 水ポンプ場）	調査・診断、設計、耐水化対 策	忠岡町			■	■	■	80		-
											小計						579		
										合計						579			

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	C07-001	下水道	一般	忠岡町	直接	忠岡町	管渠（ 雨水）	新設	浸水想定区域図作成	内水ハザードマップ作成	忠岡町			■	■			10		-
		基幹事業（A07-003）と一体的に実施することにより、浸水被害の軽減と住民の防災意識の向上を図る。																		
											小計							10		
											合計							10		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
忠岡町土木室で実施	令和6年11月
	公表の方法
	忠岡町ホームページに掲載
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 忠岡雨水ポンプ場の更新工事を実施したことにより、施設の延命が図られた。 ・ 雨水管の新設により、浸水対策達成率が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	・ 忠岡雨水ポンプ場の耐水化対策事業を実施し、災害に強い施設整備を進める。
○ 特記事項（今後の方針等）	
・ 施設の老朽化対策については、ストックマネジメント計画に基づき、計画的に更新工事を実施し施設の延命を図る。 ・ 浸水対策を継続的に実施し、浸水対策率の向上を図る。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	忠岡雨水ポンプ場老朽化対策率		
	最 終 目標値	53%	更新施設の優先度を踏まえながら予算の平準化などを考慮し一部の施設を後年度へ繰り越したため、目標値を達成することができなかった。
	最 終 実績値	49%	
2	忠岡雨水ポンプ場老朽化対策率		
	最 終 目標値	53%	更新施設の優先度を踏まえながら予算の平準化などを考慮し一部の施設を後年度へ繰り越したため、目標値を達成することができなかった。
	最 終 実績値	49%	
3	浸水対策実施率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

計画の名称	忠岡町公共下水道整備計画（重点計画）（防災・安全）		
計画の期間	平成30年度 ～ 令和4年度（5年間）	交付対象	忠岡町

忠岡町公共下水道計画図（雨水）

基幹事業	
------	---

A07-001
長寿命化計画(忠岡雨水ポンプ場)
A07-002
ストックマネジメント計画(忠岡雨水ポンプ場)
A07-004
耐水化対策事業(忠岡雨水ポンプ場)

A07-003
第2排水区他 雨水浸水対策事業

