

対策一覧表（27年度合同点検）

平成30年3月30日現在

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策予定年度
1	町道大道島田線 町道忠岡2号線	忠岡町忠岡北2丁目 10番地先	・大型車両が通行する	・看板の設置 完了	建設課	平成27年度
2	町道中央線 町道泉大津岸和田線	忠岡町忠岡北2丁目 8番地先	・町道泉大津岸和田線に歩道及び路側線はない ・横断歩道路面表示が消えかかっている ・朝の通勤時間帯は車の通行量が多い	・泉大津岸和田線に片側路側線設置 ・横断歩道路面表示補修 ・路面速度表示設置	建設課 泉大津警察署	平成28年度 ～30年度
3	町道浜道線 町道泉大津岸和田線	忠岡町忠岡中2丁目 23番地先	・町道泉大津岸和田線及び浜道線に歩道及び路側線はない ・道幅が狭いため、通学する児童と通行車両がすれ違う際に接触が予見される ・通勤時間帯は車の通行量が多い	・泉大津岸和田線に片側路側線設置 ・交差点マーク設置 完了	建設課 泉大津警察署	平成28年度 ～30年度
4	町道浜道線 町道忠岡2号線	忠岡町忠岡中2丁目 16番地先	・町道浜道線は忠岡保育所より西側に歩道はあるが、それより東側に歩道及び路側線はない ・交差点東側の道路幅員が狭くなっており、変則交差となっている ・交差点南側の道路幅員が狭く、見通しが悪い	・町道浜道線に片側路側線設置（忠岡保育所より東側） 完了 ・歩道にポールコーン設置 完了 ・路面シール（飛び出し注意）の更新	建設課	平成28年度 ～30年度
5	町道生西線 町道忠岡1号線	忠岡町忠岡中3丁目 1番地先	・交差点南側の道路幅員が狭くなっており、変則交差となっている ・交差点東西側（町道生西線）の道路幅員が狭く、見通しも悪い	・路面表示設置（注意喚起文字等）	建設課	平成28年度
6	町道本通り線 町道忠岡3号線	忠岡町忠岡南2丁目 17番地先	・東西方向（町道本通り線）と北方向の見通しが悪い ・町道本通り線は生活道路としての主要東西軸であり、車や人の通行量が比較的多い ・歩道及び路側線はない	・町道本通り線に片側路側線設置 完了 ・狭さく破線設置 カラー交差点マーク設置 完了	建設課	平成29年度 ～30年度

対策一覧表（27年度合同点検）

平成30年3月30日現在

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
7	町道本通り線 町道泉大津岸和田線	忠岡町忠岡南2丁目 26番地先	<ul style="list-style-type: none"> 車や人の通行量が比較的多い 歩道及び路側線はない 横断歩道の信号待ち待機スペースがない 	<ul style="list-style-type: none"> 町道本通り線及び泉大津岸和田線に片側路側線設置 町道本通り線 完了 路面表示設置 グリーンベルト設置 完了 	建設課	平成28年度 ～30年度
8	町道忠岡5号線	忠岡町忠岡南1丁目 10番地先	<ul style="list-style-type: none"> 路側線が消えかけている 	<ul style="list-style-type: none"> 路側線の補修 完了 	建設課	平成28年度
9	町道本通り線 府道堺阪南線 府道田治米忠岡線	忠岡町忠岡南1丁目 18番地先～	<ul style="list-style-type: none"> 町道本通り線に歩道及び路側線はない 町道本通り線は近年臨海方面への抜け道として使用する車両があり、スピード超過で危険である 停止線の路面表示が消えている 	<ul style="list-style-type: none"> 町道本通り線に片側路側線設置 完了 停止線路面表示補修 停止線 完了 	建設課 泉大津警察署	平成28年度 ～30年度
10	町道生西線 町道忠岡5号線	忠岡町忠岡中1丁目 12番地先		<ul style="list-style-type: none"> 経過観察 		
11	町道中通り線 町道忠岡49号線	忠岡町忠岡東1丁目 15番地先	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道路面表示が消えかけている 地下道から中学校に向かう生徒が横断歩道脇を横断する 	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道位置を北側に移設 30年度 	建設課 泉大津警察署	平成29年度 ～30年度
12	町道中央線 町道忠岡49号線	忠岡町忠岡東1丁目 22番地先	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道路面表示が消えかかっている 特に朝の通勤時間帯は車の通行量が多い 	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道表示補修 完了 路側線部分設置 完了 南東角、コンビニエンスストア角にバリアカー等の設置 完了 	泉大津警察署 建設課	平成28年度 ～29年度
13	町道中央線 町道忠岡70号線	忠岡町忠岡東1丁目 33番地先	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道路面表示が消えかかっている 特に朝の通勤時間帯は車の通行量が多い 	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道表示補修 完了 横断歩道をわたるよう生徒指導 南東角、府営住宅前歩道部に路側線設置 完了 	建設課 泉大津警察署 東忠岡小学校 忠岡中学校	平成28年度 ～29年度

対 策 一 覧 表 (2 7 年 度 合 同 点 検)

平成 30 年 3 月 30 日 現在

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
14	町道深田線 町道忠岡 61 号線	忠岡町忠岡東 2 丁目 28 番地先	<ul style="list-style-type: none"> ・町道深田線は中央分離帯のある幅員の広い道路で、児童が横断する際に距離が長く、横断する位置も明確でない。 ・町道忠岡 61 号線に路側線はない。 	経過観察		
15	府道田治米忠岡線、 町道馬瀬 3 号線	忠岡町馬瀬 1 丁目 18 番地先	<ul style="list-style-type: none"> ・府道田治米忠岡線と町道馬瀬 3 号線の交差点が鋭角になっており見通しが悪い(カーブミラー有り) 	<ul style="list-style-type: none"> ・町道馬瀬 3 号線隅切り部に路側線設置 完了 ・路面表示設置(注意喚起文字等) 	建設課	平成 28 年度 ～29 年度
16	町道馬瀬 2 号線 町道馬瀬 11 号線 町道馬瀬 12 号線	忠岡町馬瀬 1 丁目 14 番地先	<ul style="list-style-type: none"> ・5本の道が交わる変則交差点 ・どの方向からも見通しが悪い ・停止線が消えている 	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点内路面カラー塗装 完了 ・停止線表示補修 完了 	建設課、	平成 28 年度 ～29 年度
17	町道馬瀬 3 号線	忠岡町馬瀬 2 丁目 14 番地先	<ul style="list-style-type: none"> ・東忠岡幼稚園入り口前 ・飛び出し注意路面表示が消えている 	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道部路面カラー塗装 完了 ・路面シール(飛び出し注意)の設置 	建設課	平成 28 年度 ～29 年度
18	町道北出 18 号線 町道野田線	忠岡町北出 2 丁目 3 番地先	<ul style="list-style-type: none"> ・東忠岡小学校及び東忠岡保育所入り口前 ・横断歩道路面表示が消えかかっている ・停止線が消えかけている 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道表示補修 完了 ・停止線表示補修 完了 	泉大津警察署	平成 28 年度 ～29 年度
19	府道田治米忠岡線 国道 26 号線	忠岡町高月南 1 丁目 2 番地先	<ul style="list-style-type: none"> ・国道で道幅は広く車の通行量が多い ・横断歩道表示が消えかけている 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道表示補修 完了 ・国道 26 号線南西側歩道、コンクリートの突出部撤去 完了 ・府道田治米忠岡線の路側線補修 	泉大津警察署 国土交通省 大阪府	平成 28 年度 ～30 年度
20	府道田治米忠岡線 町道北出 11 号線 町道北出 14 号線	忠岡町高月南 1 丁目 1 番地先	<ul style="list-style-type: none"> ・府道田治米忠岡線で東側への一方通行路 ・国道 26 号線の信号待ちを嫌う車が猛スピードで走り抜けるとの苦情が多い ・路側線が消えかけている 	<ul style="list-style-type: none"> ・路側線補修 ・車両減速方策検討 ・速度表示補修 	大阪府 泉大津警察署	平成 28 年度 ～30 年度

対策一覧表（27年度合同点検）

平成 30 年 3 月 30 日現在

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
21	町道北出 14 号線 町道北出 15 号線	忠岡町高月南 2 丁目 1 番地先	・国道 26 号線からの流入車両が多い ・道路幅の広い交差点である	・経過観察		
22	町道中央線 国道 26 号線	忠岡町高月南 3 丁目 1 番地先	・高月北地区からの通学路となっている	・経過観察		
23	町道向井田 3 号線 国道 26 号線	忠岡町高月北 2 丁目 3 番地先	・横断歩道が消えかけている ・路面シール（とまれ）が消えかけている	・横断歩道表示補修 完了 ・路面シール（とまれ）の更新 完了	泉大津警察署 建設課	平成 28 年度 ～29 年度
24	町道向井田 2 号線、 町道高月 15 号線	忠岡町高月北 2 丁目 19 番地先	・停止線等が消えかけている	・停止線路面表示補修 完了	泉大津警察署	平成 28 年度 ～30 年度
25	府道堺阪南線	忠岡町忠岡南 1 丁目 2 番地先～忠岡北 1 丁目 12 番地先	・歩道内（泉大津～岸和田）は自転車の往来が多く、 児童と接触する恐れがある	・車道部分に自転車通行空間を整備 完了 (歩道を通行する児童の安全を図る)	鳳土木事務所	平成 30 年度

対策一覧表（29年度合同点検）

平成30年3月30日現在

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策予定年度
1	府道堺阪南線	忠岡町忠岡南1丁目 2番地先～忠岡北1 丁目12番地先	・車の通行量が多いことから、歩道内は自転車の往 来が多く、児童と接触する恐れがある。	・歩道の拡幅について大阪府に要望	大阪府	
2	町道中央線	忠岡町忠岡東2丁目 7番地先	・平成28年、平成29年事故発生場所 ・車道を横断する人が多い ・平成27年度合同点検場所	・児童に横断歩道を渡るよう指導 ・横断禁止の看板設置等の設置	学校 建設課	平成30年度 ～32年度
3	町道中央線	忠岡町馬瀬3丁目 10番地先	・児童が車道を横断する ・ガードレールが設置されていない部分がある ・歩道が狭い部分がある	・児童に横断歩道を渡るよう指導 ・ガードレール等の設置 ・横断禁止の看板設置 ・電柱移設及び街路樹の一部撤去	学校 建設課	平成30年度 ～32年度
4	町道馬瀬13号線 馬瀬3号線	忠岡町馬瀬2丁目 17番地先	[馬瀬13号線] ・西側部分は外側線及びグリーンベルト、幅員の狭 い東側は外側線が設置されている ・グリーンベルト部が傾斜しており歩きにくい ・路上駐車が多い [馬瀬3号線] ・歩道内溝蓋（鉄板）にがたつきがある	[馬瀬13号線] ・歩行者通行部の傾斜緩和 ・歩行者空間の確保（不法駐車対策） [馬瀬3号線] ・歩行者空間の整備	建設課	平成30年度 ～32年度
5	府道 田治米忠岡線	忠岡町北出1丁目4 番地先～高月南1丁 目1番地先	・東行の一方通行規制 ・路側線が消えかけている ・国道26号線に向かう車が猛スピードで走り抜ける との苦情が多い ・平成27年度合同点検場所	・駐停車禁止路側線補修 ・車両減速方策の要望（薄層塗装等） ・速度表示補修（20キロメートル） ・グリーンベルト設置要望（自治会要望）	泉大津警察署 大阪府 建設課	平成30年度 ～32年度

対策一覧表（29年度合同点検）

平成30年3月30日現在

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策予定年度
6	町道中央線 北板線、他	忠岡町北出3丁目2 番地先	<ul style="list-style-type: none"> ・変則6差路で横断歩道が長く、児童が横断途中で信号が変わることが想定される ・町道中央線と、泉大津市や国道26号線への経路である町道北板線が交差する箇所、交通量は多い ・平成27年度合同点検箇所 	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点南側横断歩道の中間部を交通島として利用できるよう改修 完了 ・北出18号線の植栽帯を、歩道として利用できるよう改修 	建設課	平成29年度 ～32年度
7	町道忠岡51号線 町道東2号線	忠岡町忠岡東1丁目 17番地先～忠岡東1 丁目34番地先	<p>[町道忠岡51号線]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北行の一方通行規制 ・歩車道の分離は外側線のみ <p>[町道東2号線]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歩車道の分離はない ・生徒が道路全体に広がって登下校している 	<p>[町道忠岡51号線]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町道忠岡51号線の町民グランド側に、歩行者空間設置 <p>[町道東2号線]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歩行者通行帯（グリーンベルト）設置 	建設課 教育委員会	平成30年度 ～32年度